別紙
Ⅰ．事業評価総括表

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持運営等措置	町道廻渕～下日陰線　道路改良工事	五ヶ瀬町	4,400,000	4,400,000	総事業費 6,415,259

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持運営等措置	町道廻渕～下日陰線　道路改良工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名	五ヶ瀬町
交付金事業実施場所	五ヶ瀬町大字三ヶ所
交付金事業の概要	集落と国道を結ぶ生活道路として利用されている当該路線は、狭小幅員かつ、急勾配であるため、平成２８年度から３か年計画で改良工事を計画しており、平成２９年度は２か年目の工事として、道路舗装や防護柵設置などを実施します。 （事業量） 道路舗装：79.2m、擁壁工：50㎡、排水構造物工事：L=54.8m、法面工事：A=50㎡、防護柵工事：L=21.0m

総事業費	6,415,259	交付金充当額	4,400,000
		うち文部科学省分	
		うち経済産業省分	4,400,000

交付金事業の成果目標	当該路線は、集落と国道を結ぶ生活道路として利用されているが、狭小幅員の上、坂道が急勾配であるため、道路通行の安全性を確保する改良を行うことにより利便性の向上を図り、もって地域住民の福祉の向上を図ることを目標とします。
交付金事業の成果指標	平成２９年度の総合的な進捗率は57.1%を目標とします。
交付金事業の成果及び評価	道路舗装や防護柵設置などを実施し、円滑な交通及び安全性が向上するとともに、路線の工事進捗率は57.2%を達成し、地域住民の福祉向上につながるものであると評価できます。

交付金事業の契約の概要

契約の目的	契約の方法等	契約の相手方	契約金額
道路改良	指名競争入札	（有）本田建設	6,415,259
計			

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無	無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	無