対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	戸根川一号橋	一の瀬・長迫線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字戸根川	6.9	4.3	RC T桁	1973	2020	Ⅲ	内容	工事			点検					点検		主桁：断面修復工
										事業費	15,000			346					346		
2	荒谷橋	坂狩・荒谷線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字坂狩	32.9	4.8	I桁（合成）	1972	2021	Ⅱ	内容	工事				点検					点検	主桁：PCB処理、再塗装工
										事業費	40,000				458					458	
3	川曲橋	廻渕・川曲線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	30.0	3.9	プレテン床版	1957	2019	Ⅱ	内容	工事		点検					点検			橋脚：断面修復工
										事業費	15,000		363					363			
4	両国橋	馬見原・揚線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字揚	45.1	4.8	I桁（合成）	1972	2021	Ⅱ	内容	設計	工事			点検					点検	主桁：PCB処理、再塗装工
										事業費	5,000	30,000			458					458	
5	広戸橋	一棚・長崎線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字川崎	35.8	5.0	I桁（合成）	1974	2021	Ⅱ	内容		設計	工事		点検					点検	主桁：PCB処理、再塗装工
										事業費		4,000	30,000		433					433	
6	スクナ原三号橋	原尾野・スクナ原線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字スクナ原	6.0	5.7	RC床版橋（その他）	1956	2021	Ⅲ	内容		設計	工事		点検					点検	主桁：断面修復工
										事業費		4,000	5,000		290					290	
7	鳥越橋	鳥越線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字鳥越	8.0	3.8	RC T桁	1972	2020	Ⅱ	内容			設計	工事/点検					点検		主桁：断面修復工
										事業費			3,000	3,270					270		
8	スクナ原一号橋	原尾野・スクナ線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字スクナ原	8.5	4.8	RC T桁	1956	2020	Ⅱ	内容			設計	工事/点検					点検		主桁：断面修復工
										事業費			3,000	3,490					278		
9	長原橋	坂本・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字長原	18.0	4.0	RC T桁	1956	2019	Ⅱ	内容			点検	設計	工事			点検			主桁：ひびわれ注入工
										事業費			356	3,000	11,364			356			
10	広木野陸橋	広木野・分校線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	25.5	5.2	H形鋼（合成）	1983	2019	Ⅱ	内容			点検	設計	工事			点検			橋台：断面修復工
										事業費			392	3,000	3,000			392			
11	一の瀬一号橋	芋の八重一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字一の瀬	7.0	4.4	RC T桁	1972	2019	Ⅱ	内容			点検	設計	工事			点検			主桁：断面修復工
										事業費			280	3,000	3,000			280			
12	内の谷橋	尾原・内の谷線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字尾原	14.5	3.8	H形鋼（合成）	1975	2020	Ⅱ	内容				点検	設計	工事			点検		主桁：再塗装工
										事業費				339	3,000	6,669			339		
13	古賀橋	倉元・古賀線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字古賀	7.0	4.3	H形鋼（合成）	1969	2020	Ⅱ	内容				点検	設計	工事			点検		主桁：再塗装工
										事業費				270	3,000	4,938			270		
14	坂狩橋	坂狩・下一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	22.1	4.6	RC T桁	1955	2019	Ⅱ	内容			点検			設計	工事	点検			主桁：断面修復工
										事業費			368			3,000	13,074	368			
15	大石橋	坂本・鞍岡線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	16.7	5.9	H形鋼（合成）	1975	2019	Ⅱ	内容			点検			設計	工事	点検			主桁：補強工
										事業費			344			4,000	7,305	344			
16	一の瀬橋	坂本・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	30.5	6.0	I桁（合成）	1977	2019	Ⅱ	内容			点検				設計	工事/点検			床版：ひびわれ注入工
										事業費			442				5,000	10,320			
17	鳥越二号橋	鳥越線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字鳥越	6.7	2.6	H形鋼（不明）	1973	2021	Ⅱ	内容					点検		設計	工事		点検	主桁：再塗装工
										事業費					259		3,000	3,964		259	
18	中村二号橋	宮の原・中村線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字大門口	7.5	3.7	その他（石橋）	1963	2021	Ⅱ	内容					点検			設計	工事	点検	主桁：断面修復工
										事業費					255			3,000	3,000	255	
19	岩水橋	赤谷・川久保線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字平田	14.6	9.0	プレテンT桁	1983	2020	Ⅱ	内容				点検				設計	工事/点検		橋台：ひびわれ注入工
										事業費				375				3,000	6,014		
20	芝の元橋	宮の原・兼ヶ瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字芝の元	7.0	5.2	RC床版橋（その他）	1971	2021	Ⅱ	内容					点検				設計	工事/点検	主桁：ひびわれ注入工
										事業費					255				3,000	3,255	
21	内の口橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	7.9	5.0	RC T桁	1969	2017	Ⅱ	内容	点検					点検			設計	工事	主桁：断面修復工
										事業費	309					309			3,000	3,000	
22	白滝二号橋	白滝線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字上大平	4.3	4.0	H形鋼（不明）	1975	2021	Ⅱ	内容					点検				設計	工事/点検	主桁：再塗装工
										事業費					223				3,000	3,223	
23	波帰二号橋	波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	6.0	3.5	RC T桁	1984	2017	Ⅱ	内容	点検					点検				設計	
										事業費	301					301				3,000	
24	坂本一号橋	坂本・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字栗原	2.5	5.2	RC溝橋（BOXカルバート）	1978	2021	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					255					3,255	
25	本屋敷橋	本屋敷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	26.5	6.0	ポステン中空床版	1978	2019	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			368					368			

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
26	室野橋	上村・二股線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	11.4	2.0	I桁（合成）	1969	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
										事業費	309					309					
27	津花三号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字西小路	6.9	2.0	H形鋼（不明）	1975	2020	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				248					248		
28	上村橋	上村・二股線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	12.5	4.0	その他（PC橋）	1973	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
										事業費	318					318					
29	荒谷二号橋	坂狩・荒谷線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字荒谷	5.5	4.8	RC床版橋（その他）	1956	2020	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				270					270		
30	大石一号橋	大石・長原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	10.0	3.8	RC　T桁	1968	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
										事業費	387					387					
31	笠部橋	芋の八重・笠部線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字笠部	10.0	4.3	プレテン中空床版	1957	2021	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					263					263	
32	第一内の口橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	8.0	6.1	その他（PC橋）	1976	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
										事業費	328					328					
33	川久保橋	川久保線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字後平	14.4	4.2	その他（石橋）	1950	2021	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					334					334	
34	越次一号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	7.0	3.4	その他（鋼溶接橋）	1971	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
										事業費	301					301					
35	スクナ原二号橋	原尾野・スクナ原線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	15.3	5.8	RC　T桁	1956	2019	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			299					299			
36	大八橋	大谷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字波帰	8.0	4.4	RC　T桁	1966	2020	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				346					346		
37	戸根川橋	一の瀬・長迫線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	15.3	2.8	H形鋼（非合成）	1980	2019	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			288					288			
38	深谷橋	深谷・原目線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	29.9	6.8	ポステンT桁	1965	2019	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			418					418			
39	走川橋	下大石・上大石線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字大石	12.0	4.2	RC　T桁	1965	2020	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				355					355		
40	松の平一号橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	4.0	3.4	RC床版橋（その他）	1952	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	271					271					
41	室野二号橋	越次・馬見原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	8.6	7.2	RC　T桁	1971	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	328					328					
42	谷下橋	谷下・舟の谷線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字尾平	14.4	4.8	I桁（合成）	1973	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					342					342	
43	夕日の里大橋	岩神・西線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字横井ノ平	240.0	10.0	ポステン箱桁	2006	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					2,430					2,430	
44	第一越次橋	越次・馬見原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	8.2	6.8	RC　T桁	1972	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	405					405					
45	小仁田二号橋	本屋敷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	2.5	4.8	RC溝橋（BOXカルバート）	1986	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	279					279					
46	上大石橋	坂本・鞍岡線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	30.7	5.9	I桁（合成）	1977	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			418					418			
47	内の口一号橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	2.0	6.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	279					279					
48	中村一号橋	宮の原・中村線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字大門口	13.1	4.1	その他（石橋）	1937	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				286					286		
49	倉元橋	芋の八重・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字向原	4.5	7.0	アーチ橋（その他）	1965	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					261					261	

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
50	第三内の口橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字内の口	10.4	5.5	H形鋼（不明）	1975	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				284					284		
51	轟見橋	宮の原・兼ヶ瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字川南戸川	10.5	4.8	H形鋼（合成）	1973	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				353					353		
52	中入橋	中入線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	2.3	5.8	その他（鋼溶接橋）	1969	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	308					308					
53	坂狩一号橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	2.4	6.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1983	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	279					279					
54	内の口二号橋	坂狩・内の口線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	5.4	5.5	RC床版橋（その他）	1974	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	302					302					
55	波帰一号橋	波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字大字鞍岡	10.1	3.4	RC　T桁	1967	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	309					309					
56	小川橋	小川線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字下川	12.0	6.2	プレテン床版	1988	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				305					305		
57	小谷橋	男坂線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字赤谷	6.4	3.6	RC床版橋（その他）	1994	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					259					259	
58	小川三号橋	小川線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字小川	7.0	4.8	RC床版橋（その他）	1986	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					255					255	
59	白滝一号橋	白滝線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字上大平	8.0	4.2	RC床版橋（その他）	1975	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				270					270		
60	第二越次橋	越次・馬見原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	8.0	6.5	RC床版橋（その他）	1973	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	396					396					
61	八重所橋	八重所・上赤線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字八重所	2.4	8.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				251					251		
62	波帰大橋	本屋敷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	101.0	9.2	ポステンT桁	1996	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			717					717			
63	小仁田橋	本屋敷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	15.1	11.7	プレテン中空床版	1999	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			450					450			
64	赤谷一号橋	赤谷・病院線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字天貫部	6.0	4.5	RC床版橋（その他）	1984	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					259					259	
65	焼野一号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	10.0	4.0	その他（PC橋）	1975	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	309					309					
66	新祇園橋	折立・東光寺線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	80.0	7.5	ポステンT桁	1989	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			630					630			
67	舟の谷橋	奈良津・小原井線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字舟の谷	4.0	4.7	アーチ橋	1966	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					250					250	
68	越次三号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字東小路	4.0	3.7	アーチ橋（その他）	1971	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					277					277	
69	長迫橋	一の瀬・長迫線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字長迫	18.5	2.9	I桁（合成）	1950	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			290					290			
70	新小川橋	小川線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	59.4	6.2	ポステンT桁	1986	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			563					563			
71	坂本谷川橋	坂本・鞍岡線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字坂本	3.2	7.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				251					251		
72	越次二号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	5.5	9.0	その他	1955	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			295					295			

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
73	中津橋	道の上・笠部線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字笠部	10.0	6.9	RC床版橋（その他）	1991	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					341					341	
74	一の瀬橋	芋の八重・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字一の瀬	9.7	5.2	プレテン中空床版	1998	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				278					278		
75	荒谷一号橋	渡瀬・荒谷線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字荒谷	8.7	4.3	プレテン中空床版	1985	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					263					263	
76	後川橋	矢惣園・後川線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字芋野八重	13.0	3.7	I桁（合成）	1993	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					290					290	
77	新大谷橋	本屋敷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	30.0	7.0	ポステン中空床版	1994	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			418					418			
78	二股橋	上村・二股線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	7.0	3.5	RC床版橋（その他）	1956	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	302					302					
79	木合屋橋	渡瀬・木合屋線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	7.1	3.5	プレテン中空床版	1958	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	309					309					
80	貫原橋	立壁・高畑線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字下滝下	42.5	10.5	ポステン中空床版	2019	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				580					580		
81	焼野二号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	8.4	4.0	その他（PC橋）	1975	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	387					387					
82	長原二号橋	大石・長原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	6.0	3.0	RC床版橋（その他）	1968	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	276					276					
83	焼野三号橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	3.2	4.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	271					271					
84	赤谷橋	赤谷中央線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	43.1	10.7	その他（PC橋）	2016	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	650					650					
85	中村三号橋	宮の原・下中村線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字中村	7.4	4.7	RC床版橋（その他）	1984	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					255					255	
86	跡次橋	室野・越次線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字東小路	13.6	5.0	プレテン中空床版	1980	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					271					271	
87	猿渡橋	馬場線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字猿渡	3.4	4.9	RC床版橋（その他）	1981	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				244					244		
88	天貫部橋	赤谷・天貫部線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字天貫部	2.5	4.5	RC床版橋（その他）	1978	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					250					250	
89	大平橋	水流・大平線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字大平	2.3	7.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2005	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					228					228	
90	杉の本橋	本屋敷・波帰支線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	17.8	8.2	プレテン中空床版	1997	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			378					378			
91	山ノ神橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	13.5	7.5	その他（PC橋）	1981	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	421					421					
92	友右エ門橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	8.0	7.0	その他（PC橋）	1980	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	406					406					
93	原尾野橋	原尾野・荻原線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字原尾野	44.9	6.2	プレテンT桁	2012	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					433					433	
94	国見橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	4.0	4.5	その他（石橋）	1980	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	295					295					
95	久保橋	久保・辻線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字久保	4.0	5.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1996	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					228					228	
96	広瀬橋	広瀬・丁字線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	27.4	4.0	ポステン中空床版	1981	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			339					339			
97	長原一号橋	坂本・一の瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字長原	13.7	7.0	プレテン中空床版	1999	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					291					291	

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
98	弓ヶ野橋	柿ノ尾・犬ヶ野線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字柿の尾	10.0	4.8	プレテン中空床版	1986	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					334					334	
99	広木野原橋	越次・馬見原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字広木野原	2.4	13.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1995	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					258					258	
100	原一号橋	荻原・原線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字荻原	3.2	4.6	RC床版橋（その他）	1980	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					228					228	
101	下川橋	小川・下川線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字笹	3.4	5.9	RC溝橋（BOXカルバート）	1980	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					255					255	
102	廻渕橋	越次・馬見原線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字廻渕	3.8	6.0	PC溝橋（BOXカルバート）	1992	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					282					282	
103	赤谷二号橋	赤谷中央線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	7.4	9.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2021	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					293					293	
104	板木橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	7.4	7.0	その他（PC橋）	1981	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	328					328					
105	第二板木橋	本屋敷・国見線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	6.0	7.0	その他（PC橋）	1980	2017	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	328					328					
106	赤谷三号橋	病院線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字天貫部	7.6	6.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2001	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					282					282	
107	上滝下橋	下大石・上大石線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所字大石	7.3	6.2	プレテン中空床版	2001	2021	Ⅰ	内容					点検					点検	
										事業費					290					290	
108	本屋敷四号橋	大谷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字波帰	2.5	4.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2006	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				239					239		
109	揚橋	揚線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字揚	2.4	4.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1996	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				244					244		
110	鳥越一号橋	波帰・鳥越線	宮崎県五ヶ瀬町大字桑野内字鳥越	10.2	3.6	H形鋼（不明）	1978	2019	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			272					272			
111	溝橋	大谷・波帰線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡字波帰	5.0	20.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2018	2020	Ⅰ	内容				点検					点検		
										事業費				304					304		
112	戸川橋	宮の原・兼ヶ瀬線	宮崎県五ヶ瀬町大字三ヶ所	30.0	4.0	RC　T桁	1956	2019	Ⅲ	内容			点検					点検			
									対策済	事業費			363					363			
113	白岩橋	本屋敷・波帰支線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	17.2	4.2	I桁（合成）	1958	2019	Ⅱ	内容			点検					点検			
									対策済	事業費			344					344			
114	本屋敷一号橋	本屋敷・波帰支線	宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡	11.1	2.3	RC　T桁	1935	2017	Ⅱ	内容	点検					点検					
									対策済	事業費	309					309					